

PROTOKOL

o tlakové zkoušce potrubí vnitřního vodovodu

1. Identifikační údaje:

Stavba / objekt:

Místo stavby:

Označení zkoušené části vodovodu:

Popis instalace:

Stavebník/objednatel:

Zhotovitel/dodavatel:

Odpovědný pracovník zhotovitele:

2. Informace o prohlídce potrubí

Před tlakovou zkouškou potrubí proběhla prohlídka potrubí a veškeré zjištěné závady byly odstraněny.

Při prohlídce musí být potrubí a armatury nezakryté (např. v instalačních šachtách nebo drážkách).

Potrubí smí být při prohlídce uloženo v ochranných trubkách. Při prohlídce musí být potrubí bez izolace, kromě návlekové izolace trubek.

3. Informace o průběhu tlakové zkoušky:

Datum tlakové zkoušky potrubí	
Tlakoměr – typ, výrobní číslo použitého tlakoměru	
Zkušební látka	Pitná voda, nízkotlaký čistý vzduch *
Nejvyšší provozní přetlak (MOP)	MPa
Zkušební přetlak	MPa
Datum a čas napuštění potrubí vodou před zkouškou	
Datum a čas začátku zkoušky	
Přetlak na začátku zkoušky (zkušební přetlak)	kPa
Přetlak na konci zkoušky	kPa
Celková doba trvání zkoušky	min
Pokles přetlaku v průběhu zkoušky - rozdíl přetlaku na začátku a na konci tlakové zkoušky	kPa

Výsledek tlakové zkoušky potrubí:

VYHOVUJE - NEVYHOVUJE *

Tento protokol byl přečten, odsouhlasen a podepsán. Místo a datum:

Investor:

Podpis:

Realizační firma:

Podpis:

* Nehodící se, škrtněte